

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA.**

**ACTA RECEPCION DEFINITIVA DEL CONTRATO DE
OBRA PARA LA CONSTRUCCION DE LA CUBIERTA
METÁLICA PARA LA CANCHA DE USO MÚLTIPLE, DEL SITIO
EL RECREO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA,
CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO;
SUSCRITA ENTRE EL GOBIERNO AUTONOMO
DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE
BELLAMARIA Y EL ING. STALIN TINOCO BLACIO**

En la parroquia Bellamaria, cantón Santa Rosa, provincia de El Oro a los 26 días del mes de Junio del 2015, comparecen el señor Jaime Manolo Duran Chuchuca, **PRESIDENTE DEL GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA**, el Ing. Robert Aguilar A., **Administrador del Contrato**; el Ingeniero Edinson Cún Guzmán, **Fiscalizador de la Obra (observador)**; y el Ingeniero Stalin Tinoco Blacio, **Contratista**; quienes convienen en la suscripción de la presente **ACTA DE RECEPCIÓN DEFINITIVA** de los trabajos ejecutados en la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE, DEL SITIO EL RECREO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO.**

PRIMERA: ANTECEDENTES.

1.01.- Mediante resolución No. MCO-GADPRB-001-2014 del 25 de Agosto del 2014, la máxima autoridad del Gobierno parroquial de Bellamaria, Santa Rosa adjudico la ejecución de la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE, DEL SITIO EL RECREO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO**, al oferente ganador del concurso de **MENOR CUANTIA MCO-GADPRB-001-2014**, Ing. Stalin Tinoco Blacio.

1.02.- El valor de la Obra de acuerdo al contrato original es de: **CINCUENTA MIL, CON 00/100 DOLARES AMERICANOS (\$50.000,00).**

1.03.- Con fecha 01 de septiembre del 2014, el Ing. Stalin Tinoco Blacio, presenta la garantía correspondiente al Buen uso de Anticipo y la de fiel cumplimiento.

1.04.- Con fecha 04 de septiembre del 2014 se suscribe el respectivo contrato de **“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE, DEL SITIO EL RECREO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO** entre el Presidente del GPB, Sr. Jaime Duran Chuchuca y el Contratista Ing. Stalin Tinoco Blacio.

1.05.- Con fecha 05 de septiembre del 2014 el Gobierno Parroquial de Bellamaria Santa Rosa realiza la respectiva transferencia de fondos por veinticinco mil, con

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA.**

00/100 dólares americanos (\$ 25.000,00) correspondiente al cincuenta por ciento (50%) del valor del contrato como anticipo a el Ing. Stalin Tinoco Blacio.

1.06.- Con fecha 08 de septiembre del 2014, se suscribe el Acta de Inicio de Obra en el sitio El Recreo, en el lugar de implantación del proyecto, con la presencia del Sr. Jaime Duran Chuchuca Presidente del GPB, del Ing. Stalin Tinoco Blacio Contratista, del Administrador del Contrato y del Fiscalizador de la Obra.

1.07.- Con fecha 30 de septiembre del 2014, el contratista presenta los documentos habilitantes para la aprobación y pago de la Planilla de Avance de Obra No. 01.

1.08.- Con fecha 04 de noviembre del 2014, el contratista presenta los documentos habilitantes para la aprobación y pago de la Planilla de Avance de Obra N° 02.

1.09.- Con fecha 02 de diciembre del 2014, el contratista presenta los documentos habilitantes para la aprobación y pago de la Planilla de Liquidación N° 03.

1.10.- Con fecha 12 de diciembre del 2014, el contratista presenta los documentos habilitantes para la aprobación y pago de la Planilla Única Liquidación (Contrato Complementario).

1.11.- Con fecha 19 de diciembre del 2014, el contratista solicita la Recepción Provisional de la obra; una vez que han sido concluidos los trabajos.

1.12.- Con fecha 22 de diciembre del 2014 se nombra la Comisión de Recepción de Actas para que se realice el Acta Recepción Provisional de la obra el 24 de diciembre del 2014 a las 11 horas.

1.13.- Con fecha 17 de Junio del 2015, el contratista solicita la Recepción Definitiva de la obra; una vez que han transcurrido seis meses de acuerdo al contrato firmado entre las partes.

1.11.- Con fecha 23 de junio del 2015 se nombra la Comisión de Recepción de Actas para que se realice el Acta Recepción Definitiva de la obra el 26 de diciembre del 2015 a las 10 horas.

SEGUNDA: LIQUIDACION DE RUBROS.

2.01.- Los rubros y cantidades de obra contratados por el **GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA** y ejecutados, por el Ingeniero Stalin Tinoco Blacio para los trabajos de **“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE, DEL SITIO EL RECREO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO;** fueron revisados por la fiscalización, aprobados y cancelados en las planillas presentadas por el contratista.

GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL RURAL DE BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA.

2.02.- De la descripción hecha en rubros ejecutados según planillas presentadas debidamente aprobadas por fiscalización, se deduce que existió variación de cantidades de obra en algunos rubros, unos en más y otros en menos.

RUBRO N°	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNID	CANT. CONT.	PUNO.	VITOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES			%
						ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA												
Hormigón PRELIMINARES												
1	Replanteo y nivelación	m2	730.00	5	3.650,00	730.00	-	730.00	730.76	-	730.76	104.04
2	Acabado de material en pilotes y columnas	m3	46.00	5	2.300,00	43.00	24.13	24.13	226.14	52.47	278.61	100.00
3	Desarrollo de material en vertidos	m3	33.00	5	1.650,00	33.00	16.00	49.00	22.70	52.40	75.10	69.45
4	Ampliación de base en bloques (bloques y bloques de hormigón armado)	m3	38.00	5	1.900,00	38.00	25.76	63.76	193.30	126.40	319.70	100.00
ESTRUCTURA												
5	Hormigón simple Cx 340 kg/cm2, en zapatas de 1m x 1m	m3	3.30	5	1.650,00	1.30	1.12	2.42	143.79	-	143.79	89.18
6	Hormigón simple Cx 340 kg/cm2, en zapatas de 1m x 1m	m3	25.00	5	1.250,00	25.00	9.77	34.77	196.85	-	196.85	36.73
7	Hormigón simple Cx 340 kg/cm2 (PUNTO)	m3	7.00	5	3.500,00	3.399.93	3.07	3.07	476.44	-	476.44	41.80
8	Hormigón simple Cx 340 kg/cm2 + encofrados (CADERNAS)	m3	5.00	5	2.500,00	5.00	4.41	9.41	766.08	-	766.08	77.01
9	Hormigón simple Cx 340 kg/cm2 + encofrados (columnas y vigas Nivel)	m3	53.00	5	2.650,00	53.00	19.42	72.42	4.833.74	-	4.833.74	141.73
10	Acero de refuerzo fy = 4200 kg/cm2	kg	3.000.00	5	150.000,00	3.000.00	3.117.45	3.117.45	7.014.25	-	7.014.25	100.00
11	Placas metálicas de 10mm x 10mm	m2	38.00	5	1.900,00	38.00	16.00	54.00	100.00	-	100.00	100.00
12	Perfiles de acero en estructura de columna	kg	5.120.00	5	256.000,00	5.084.16	5.084.16	5.084.16	23.066.25	-	23.066.25	114.67
CUBIERTA												
13	Cubierta de hormigón en 0.30 m	m2	144.00	5	7.200,00	144.00	204.00	348.00	3.481.16	-	3.481.16	112.82
14	Cubierta con planchas aislantes	m2	38.00	5	1.900,00	38.00	21.84	59.84	214.40	-	214.40	97.07
INSTALACIONES PLUVIALES												
17	Cable conductor de 100 mm de diámetro	m	62.00	5	3.100,00	62.00	-	62.00	-	-	-	73.90
18	Baterías de aguas lluvias (Tubería PVC Ø=100mm, 10m x 10m)	m	42.00	5	2.100,00	42.00	31.04	73.04	279.68	-	279.68	100.00
TOTAL						50.000,00	50.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00	100.00

RUBRO N°	DESCRIPCION DEL RUBRO	UNID	CANT. CONT.	PARE.	VTOTAL	CANTIDADES EJECUTADAS			VALORES			%
						ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	ANTERIOR	PRESENTE MES	ACUMULADO	
CONSTRUCCION DE CUBIERTA METALICA												
OBRA CIVIL												
001-01	Articulacion vertical de no. 13 x 30 cm, para base de AA-1	m	35,92	5	85,31	354,72	-	16,08	16,08	-	342,11	100,21
001-02	Masticado y nivelacion de base de 10 cm. de esp. de arena	m2	35,68	8	9,38	922,88	-	53,52	53,52	-	502,02	96,12
001-03	Interpretacion de bloques 70 cm. de esp.	m2	43,02	2	6,72	643,72	-	64,72	64,72	-	656,04	101,30
001-04	Enlucido vertical exterior sobre yeso	m2	126,06	5,2	5,2	1.000,00	-	130,14	130,14	-	1.238,93	103,24
001-05	Enlucido de fijas	m2	289,62	5,2	5,2	975,75	-	215,58	215,58	-	737,26	75,48
OBRA ELECTRICA												
001-06	Suministro e instalacion de lampara de 400 watts 220 voltios	U	30,00	3	364,85	3.649,90	-	10,00	10,00	-	3.643,50	100,00
001-07	Armado de antena de 220V. instalacion de antena	U	36,00	5	76,11	579,96	-	36,00	36,00	-	579,96	100,00
001-08	Instalacion de antena de 10 cm. de esp. en estructura de antena	U	3.480,00	1,00	1,00	182,90	-	3.480,00	3.480,00	-	182,90	100,00
001-09	Instalacion de antena de 220V en cabina	U	4,00	5	300,00	300,00	-	4,00	4,00	-	300,00	100,00
TOTAL						8.421,50					8.421,74	100,00

TERCERA: LIQUIDACION CONTABLE DE LA OBRA.

3.01.- El Ingeniero Stalin Tinoco Blacio, presentó tres planillas de avance de obra, y una planilla única de liquidación del contrato complementario debidamente aprobadas por la fiscalización, de los trabajos ejecutados en la obra de "CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE, DEL SITIO EL RECREO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO", cuyos valores y descuentos se detallan a continuación:

PLANILLAS PRESENTADAS:

Planilla de Avance de Obra N° 01

SUB-TOTAL	25.119,45
IVA 12 %	3.014,33
TOTAL	28.133,78
DESCUENTO ANTICIPO 50%	12.559,73
DESC. IVA RETENIDO 30%	904,30
DESC. IMP. RENTA 1%	251,19

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA.**

LIQUIDO A PAGAR \$	14.418,56
---------------------------	------------------

Planilla de Avance de Obra N° 02

SUB-TOTAL	24.880,55
IVA 12 %	2.985,67
TOTAL	27.866,22
DESCUENTO ANTICIPO 50%	12.440,27
DESC. IVA RETENIDO 30%	895,70
DESC. IMP. RENTA 1%	248,81
LIQUIDO A PAGAR \$	14.281,44

Planilla de Avance de Obra N° 03

SUB-TOTAL	3.831,96
IVA 12 %	459,84
TOTAL	4.291,80
DESCUENTO ANTICIPO 50%	0,00
DESC. IVA RETENIDO 30%	137,95
DESC. IMP. RENTA 1%	38,32
LIQUIDO A PAGAR \$	4.115,53

Planilla de Liquidación de obra N° 01 (Contrato Complementario)

SUB-TOTAL	8.421,74
IVA 12 %	1.010,61
TOTAL	9.432,35
DESCUENTO ANTICIPO	
DESC. IVA RETENIDO 30%	303,18
DESC. IMP. RENTA 1%	84,22
LIQUIDO A PAGAR \$	9.044,95

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA.**

TOTAL COBRADO A LA FECHA **\$ 62.253,70**

3.02.- De acuerdo a la liquidación económica elaborada por Secretaría del Gobierno Parroquial de Bellamaria, a la Stalin Tinoco Blacio, contratista de la obra: **“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE, DEL SITIO EL RECREO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”**, hasta la presente fecha por parte del Gobierno Parroquial están pendientes el pago de las Planillas No. 3 y Planilla Única del Contrato Complementario; valores que de común acuerdo se cancelarán en el año 2015.

CUARTA: LIQUIDACION DEL ANTICIPO.

4.01.- De acuerdo a la cláusula FORMA DE PAGO del Contrato, el Contratista recibió con fecha 05 de septiembre 2014 el 50% del monto total del contrato (\$ **25.000,00**) el mismo que fue descontado en su totalidad en las planillas presentadas por la contratista.

QUINTA: GARANTIAS

5.01.- De acuerdo a lo estipulado en el contrato, la contratista ha presentado la Garantía de Buen Uso del Anticipo, por un monto equivalente al total del anticipo, la misma que ha sido devengada en función del avance de obra, según se detalla en las planillas presentadas.

La garantía por el buen uso del anticipo fue devuelta al momento de la firma del Acta de Entrega Recepción Provisional de la Obra.

SEXTA: LIQUIDACION DE PLAZO.

6.01.- El plazo estipulado en el contrato de acuerdo a la cláusula Plazos, fue de 90 días calendario contados a partir de la entrega del anticipo, por lo que el plazo fue cumplido de la siguiente manera:

FECHA DE ENTREGA DEL ANTICIPO:	05 de Septiembre de 2014
FECHA DE INICIO DE LA OBRA:	08 de Septiembre de 2014
PRORROGA:	
FECHA DE TERMINACION CONTRACTUAL:	06 de Diciembre de 2014
FECHA DE TERMINACION DE TRABAJOS:	06 de Diciembre de 2014
FECHA DE TERMINACION MAS PRORROGA:	
SOLICITUD DE RECEPCION PROVISIONAL:	19 de Diciembre de 2014

6.02.- Por lo tanto el contratista ha cumplido con los plazos establecidos.

**GOBIERNO AUTONOMO DESCENTRALIZADO PARROQUIAL
RURAL DE BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA.**

SEPTIMA: RECEPCIÓN DEFINITIVA.

Una vez que ha sido revisada la documentación, la comisión procedió a realizar la constatación física de la obra, determinando que los trabajos se han ejecutado de conformidad con el contrato, habiendo considerado la comisión lo siguiente:

- Recibir del contratista la obra antes mencionada a entera satisfacción.
- Estar de acuerdo con los trabajos ejecutados.
- Estar de acuerdo con la justificación y liquidación de plazos.
- Que seguirá siendo responsabilidad del contratista cualquier vicio oculto de construcción, que podría presentarse, según lo determina la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública y su Reglamento General.

Con los antecedentes expuestos de la presente acta, la comisión procede a la **RECEPCION DEFINITIVA** de los trabajos ejecutados en la obra **“CONSTRUCCIÓN DE LA CUBIERTA METALICA PARA LA CANCHA DE USO MULTIPLE, DEL SITIO EL RECREO DE LA PARROQUIA BELLAMARIA, CANTON SANTA ROSA, PROVINCIA DE EL ORO”**.

Para constancia de lo actuado y en fe de conformidad y aceptación, firman la presente **ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA** en cuatro ejemplares de igual tenor y efecto por parte de las personas que han intervenido en la presente diligencia.

 Sr. Jaime M. Duran Chuchuca PRÉSIDENTE GADPR BELLAMARIA		 Ing. Robert Aguilar A. ADMINISTRADOR DE CONTRATO
 Ing. Stalin Tinoco Blacio CONTRATISTA		 Ing. Edinson Cún G. FISCALIZADOR DE OBRA (OBSERVADOR)